

ガス化溶融施設

		搬入量 (t)			搬入日数 日	1号炉					2号炉					1・2号炉計			
		可燃物	汚泥	計		処理量 (t)	(内可燃物)	(内汚泥)	稼働日数 (日)	稼働時間 (h)	処理量 (t)	(内可燃物)	(内汚泥)	稼働日数 (日)	稼働時間 (h)	処理量 (t)	(内可燃物)	(内汚泥)	稼働時間 (h)
3	4月	1,301.07	116.53	1,417.60	21	355.98	317.62	38.36	15	227.00	680.50	588.32	92.18	24	542	1,036.48	905.94	130.54	769
	5月	1,294.55	145.14	1,439.69	19	807.88	728.85	79.03	27	604.00	828.12	728.41	99.71	29	653	1,636.00	1,457.26	178.74	1,257
	6月	1,290.73	128.86	1,419.59	22	786.83	695.27	91.56	27	595.00	789.51	682.78	106.73	28	632	1,576.34	1,378.05	198.29	1,227
	7月	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0
	8月	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0
	9月	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0
	10月	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0
	11月	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0
	12月	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0
4	1月	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0
	2月	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0
	3月	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0
3年度計		3,886.35	390.53	4,276.88	62	1,950.69	1,741.74	208.95	69	1,426	2,298.13	1,999.51	298.62	81	1,827	4,248.82	3,741.25	507.57	3,253
割合 %		90.9%	9.1%																

注意1: 処理量の可燃物については、クレーン用秤で計量している関係から誤差が生じています。  
 注意2: 処理量の汚泥については、汚泥用ポンプの回転数等で計算している関係から誤差が生じています。